

ALLEGATO "A"

Comune di Siamanna

Provincia di OR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di sistemazione e pavimentazione delle strade rurali "Ponti mannu e Paiolu"

COMMITTENTE: COMUNE DI SIAMANNA.

CANTIERE: Località Siamanna, Siamanna (OR)

Siamanna, 24/11/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA BOI MAURO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(INGEGNERE UFFICIO TECNICO COMUNE DI MORGONGIORI - RUP COCCONE
GIOVANNI ANTONIO)

GEOMETRA BOI MAURO

VIA SANDRO PERTINI N. 22

09091 ALES (OR)

Tel.: 0783-91330 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$

E-Mail: geom.mauroboi@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	1	1	15/02/2017	15/02/2017
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	16/02/2017	16/02/2017
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	16/02/2017	16/02/2017
PULIZIA DA ARBUSTI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						
Pulizia delle cunette, delle scarpate e dei cigli	1	1	5	7	17/02/2017	23/02/2017
Demolizione di muro a secco di recinzione	1	1	5	7	24/02/2017	02/03/2017
Rimozione di recinzione metallica	1	1	2	4	03/03/2017	06/03/2017
SCAVI E MOVIMENTO TERRA						
Scavo di sbancamento	1	1	1	1	07/03/2017	07/03/2017
Scavo a sezione ristretta	1	1	5	7	08/03/2017	14/03/2017
LAVORI SEDE STRADALE						
Preparazione del piano viario	1	1	2	2	15/03/2017	16/03/2017
Formazione di fondazione stradale	1	1	1	1	17/03/2017	17/03/2017
Formazione di rilevato stradale	1	1	6	8	30/03/2017	06/04/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	2	4	4	08/05/2017	11/05/2017
OPERE D'ARTE IN C.A.						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	5	5	20/03/2017	24/03/2017
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	2	2	27/03/2017	28/03/2017
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	29/03/2017	29/03/2017
Posa di caditoia in ferro per pozzetto	1	1	1	1	05/05/2017	05/05/2017
OPERE COMPLEMENTARI						
Realizzazione di muratura in pietrame	1	1	12	20	07/04/2017	26/04/2017
Posa di recinzione metallica	1	1	5	8	27/04/2017	04/05/2017
Posa di segnaletica verticale	1	1	1	1	05/05/2017	05/05/2017
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	1	1	2	4	12/05/2017	15/05/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Movimento terra e realizzazione strada

2) = Esecuzione manto d'usura in bitume

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro